



Hamburg, 14. November 2017

+++ Neues vom Neubau +++ Neues vom Neubau +++ Neues vom Neubau +++

Liebe Schulgemeinschaft des Wilhelm-Gymnasiums,

das erste Etappenziel unseres großen Bauprojekts ist erreicht. Die alte Sporthalle sowie das Hausmeisterhaus sind abgerissen. Jetzt ist viel Platz frei geworden, auf dem mobile Klassenzimmer entstehen werden. Die benötigen wir, damit wir uns dem eigentlichen Neubau zuwenden können: der Erneuerung und Erweiterung unserer Schulräumlichkeiten in den Bereichen Sport, Naturwissenschaften, Künste und allgemeiner Unterricht.

Auf der Homepage finden Sie regelmäßig [aktuelle Bilder](#). So können Sie auch von außen die Weiterentwicklung beobachten.

Wir möchten, zumal es bereits zu den ersten bautypischen Verzögerungen kommt, weiterhin dafür sorgen, dass niemand durch die Bauaktivitäten mehr als unvermeidbar überrascht wird. Deshalb ein aktualisierter Überblick über die nächsten Schritte und die nun dafür jeweils geplanten Zeitspannen:

- Ab 27. November 2017: Aufstockung unserer beiden Pavillon-Klassenräume um eine Etage sowie die Aufstellung von acht mobilen Klassenräumen auf dem ehemaligen Turnhallengelände.
- Dezember 2017 / Januar 2018: Anschluss und Ausbau / Ausstattung der neuen mobilen Klassenräume.
- Februar 2018: Umzug aus dem Fachklassentrakt in die mobilen Klassenräume und Beginn des Unterrichts dort.
- März / April 2018: Abriss des Fachklassentrakts und des Bunkerzugangs vor dem Oberstufenhaus.

Die Fachschaften der Naturwissenschaften Biologie, Physik und Chemie, der Kunst, der Musik und der Geographie planen jetzt im Detail den Umzug in die mobilen Klassenräume. Unser Computerraum wird im Oberstufenhaus seinen Platz finden.

Wir hoffen auf möglichst reibungslose Abläufe ohne nennenswerte weitere Verzögerungen. Alle üblichen Sicherheitsvorkehrungen rund um die Bautätigkeit sind getroffen. Dennoch möge jeder ein besonderes Auge auf die eigene Sicherheit und die der anderen haben.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Richter